

Saksprotokoll

Midlertidig skolelokaler til Holviga skole

Arkivsak-dok. 21/11405
Saksbehandler Anne-Grete Glemming

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ungdomsrådet 2019 - 2023	22.11.2021	
2 Oppvekst- og utdanningsutvalget 2019 - 2023	23.11.2021	21/36
3 Formannskapet 2019 - 2023	25.11.2021	21/135
4 Kommunestyret 2019 -2023	14.12.2021	21/154

Formannskapet 2019 - 2023 vedtak/innstilling

Det etableres og leies et fullskala modulbygg for Holviga barneskole med oppstart så snart som mulig, tentativt sommeren 2022.

De økte kostnadene som oppstår i handlingsperioden 2022-2025, dekkes inn som følger:

- Netto merkostnader i 2022-2025 på samlet kr 8,9 mill. for leie og drift av modulene dekkes av forventet økt handlingsrom fra Støreregjeringens tilleggsprop. til statsbudsjettet med henholdsvis 1,5 mill. kroner i 2022, 3,0 mill. kroner i 2023 og 2024 og 1,5 mill. kroner i 2025.
- Netto merkostnader i 2022-2025 på samlet kr 18,2 mill. for finansing av etableringskostnad modulbygg dekkes ved bruk av disposisjonsfond med 6,1 mill. kroner i 2023, 2024 og 2025. Et tilsvarende beløp føres tilbake til disposisjonsfondet i etterfølgende periode.

Kommunestyret 2019 -2023 har behandlet saken i møte 14.12.2021 sak 21/154

Møtebehandling

Prosjektleder Ida Kristine Steffensen Heiskel og Harald Nysæther rådgiver hos Rambøll, orienterte før behandling av saken.

Arnt Gunnar Tønnessen (V) fremmet følgende endringsforslag første kulepkt.:

Netto merkostnader i 2022-2025 på samlet kr 8,9 mill. for leie og drift av modulene dekkes av disposisjonsfond, med henholdsvis 1,5 mill. kroner i 2022, 3,0 mill. kroner i 2023 og 2024 og 1,5 mill. kroner i 2025.

Votering

Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt mot 17 stemmer (3 V, 7 AP, 2 MDG, 2 KrF v/ Eide og Gjulem, 1 R, 2 SV) som stemte for Tønnessens endringsforslag.

Resten av innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret 2019 -2023 vedtak

Det etableres og leies et fullskala modulbygg for Holviga barneskole med oppstart så snart som mulig, tentativt sommeren 2022.

De økte kostnadene som oppstår i handlingsperioden 2022-2025, dekkes inn som følger:

- Netto merkostnader i 2022-2025 på samlet kr 8,9 mill. for leie og drift av modulene dekkes av forventet økt handlingsrom fra Støreregjeringens tilleggsprop. til statsbudsjettet med henholdsvis 1,5 mill. kroner i 2022, 3,0 mill. kroner i 2023 og 2024 og 1,5 mill. kroner i 2025.
- Netto merkostnader i 2022-2025 på samlet kr 18,2 mill. for finansing av etableringskostnad modulbygg dekkes ved bruk av disposisjonsfond med 6,1 mill. kroner i 2023, 2024 og 2025. Et tilsvarende beløp føres tilbake til disposisjonsfondet i etterfølgende periode.